



Underhållsplan

År 2025 till 2074

Brf Söderhus

Advokaten 6

Datum för utskrift: 2025-04-01

SUSTEND

Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima.
Läs mer på www.planima.se

Innehållsförteckning

Översikt	2
Om fastigheten	4
Åtgärder per år	6
Åtgärder per kategori	34
Åtgärdsbeskrivningar och bilder	44
Kommentarer	49
Åtgärdshistorik	51
Ekonomisk analys	53

Översikt

Denna del visar grundläggande information om underhållsplanen.

Underhållsplanens inställningar

Namn	Styrelsekopia
Startår	2025
Slutår	2074
Moms på kostnadssummor	25.0%
Kostnadstillägg för byggherrekostnader (%)	10.0%
Årlig uppräkning (%)	0.0%
Basår för indexering	Inget startår
Filter	• År: 2025 - 2074 • Utgiftstyp: Alla åtgärder

Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingående.

Advokaten 6




Adress	Södra Förstadsgatan 121A-H 214 28 Malmö
Boarea (BOA)	4985 m ²
Lokalarea (LOA)	608 m ²
Byggår	1939


Åtgärder per år

Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.

Totala utgifter per utgiftstyp och år



Totala utgifter per kategori och år



2025

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Portkodlås & taggläsare	Installationer	Tele (Tvättstugebyggnad)	20 år	Genomförd	19 000 kr
Byte Portkodlås & taggläsare	Installationer	Tele (Bostadshus)	20 år	Genomförd	52 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Eftersatt	2 000 kr
Målning Dörr stål Källare	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	10 000 kr
Målning Dörr trä	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	8 000 kr
Målning Puts	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	20 år	Eftersatt	4 000 kr
Målning Smidesräcke	Mark	Mark	10 år	Eftersatt	22 000 kr
Målning Träpanel	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	10 år	Eftersatt	43 000 kr
Relining Spillvattenrör i/under källargolv och mark	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)		Eftersatt	2 750 000 kr
Utredning Fukt	Besiktningar	Källare		Eftersatt	14 000 kr
Ytbehandling Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	2 000 kr
Ytbehandling Dörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Miljöhus)	10 år	Eftersatt	4 000 kr
Ytbehandling Entrédörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	20 000 kr
Ytbehandling Entréparti trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	33 000 kr

2 982 000 kr

2026

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning Fasad	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	57 000 kr
Byte Skorstenskrona	Tak	Tak (Bostadshus)		Eftersatt	139 000 kr
Byte Taklucka	Tak	Övrigt (Bostadshus)	30 år	Eftersatt	63 000 kr
Byte Tätskikt inkl. ytskikt klinker	Tak	Terrass (Bostadshus)	40 år	Eftersatt	172 000 kr
Fasadställning	Fasader	Hjälpmedel (Bostadshus)		Planerad	1 210 000 kr
Målning Fönster trä Trapphus vind	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	19 000 kr
Målning Fönster/dörr parti trä Trapphus balkong	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	202 000 kr
Målning Skyltfönster trä Lokaler	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	28 000 kr
Målning Sockel	Fasader	Fasad (Bostadshus)	10 år	Eftersatt	49 000 kr
Målning Takfot plåt	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Eftersatt	192 000 kr
Målning takplåt med färgmassa	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Eftersatt	1 708 000 kr
Omfogning Skorsten tegel	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Eftersatt	117 000 kr
Omfogning Tegelfogar	Fasader	Fasad (Bostadshus)		Eftersatt	4 251 000 kr
Omputsning Sockel	Fasader	Fasad (Bostadshus)		Eftersatt	303 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr

8 664 000 kr

2027

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byta dränering komplett (inkl. dräneringsrör och isolering)	Mark		50 år	Utkast	0 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

0 kr

2028

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning WC/bad	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Eftersatt	4 000 kr
Byte Belysning Förråd	Installationer	El (Tvättstugebyggnad)	25 år	Eftersatt	11 000 kr
Byte Belysning Styrelserum	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Eftersatt	8 000 kr
Byte Belysning Undercentral	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Eftersatt	34 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr

135 000 kr

2029

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Energideklaration Bostäder	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	12 000 kr
Målning Trapphus	Invändigt	Trapphus (Bostadshus)	20 år	Planerad	1 350 000 kr
Statusbesiktning Värmeledningar För hjälp med förstudie och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	0 kr

1 362 000 kr

2030

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Tak Terrass	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	8 000 kr
Byte Hängrännor galv/lack	Fasader	Övrigt (Bostadshus)	30 år	Planerad	345 000 kr
Byte Stuprör galv/lack	Fasader	Övrigt (Bostadshus)	30 år	Planerad	572 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Vattenpump Fontän Källare	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	15 år	Planerad	5 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr med fönster trä Entré	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	15 000 kr
Målning Dörr stål Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Målning Smidesräcke Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning Takfot trä	Tak	Tak (Miljöhus)	20 år	Planerad	9 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

1 120 000 kr

2031

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Skärmtak plåt	Fasader	Balkong	40 år	Planerad	117 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Målning Dörr Dubbel stål	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker Fontän	Mark	Mark	15 år	Planerad	14 000 kr

282 000 kr

2032

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning pollare Mark	Installationer	El	15 år	Planerad	101 000 kr
Omläggning/justering Ölandssten	Mark	Mark	20 år	Planerad	110 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr
Översyn och lagning Källartrappor	Mark	Mark	20 år	Planerad	28 000 kr

287 000 kr

2033

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

108 000 kr

2034

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Blandare	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	4 000 kr
Byte Blandare	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	4 000 kr
Byte Cirkulationspump VVC 153W Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	45 000 kr
Byte Cirkulationspump värme 1,496kW Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	56 000 kr
Byte Duschblandare WC/bad	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	0 kr
Byte Kompaktkök utan spis	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	18 000 kr
Byte Kompaktkök utan spis	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	18 000 kr
Byte Styrentil Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	10 000 kr
Byte WC-stol, handfat inkl. blandare WC/bad	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	18 000 kr
Dammbindnig Betonggolv	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	6 000 kr
Dammbindning Betonggolv Källargångar	Invändigt	Källare (Bostadshus)	15 år	Planerad	38 000 kr
Målning Betonggolv	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	30 år	Planerad	2 000 kr
Målning Betonggolv	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	10 000 kr
Målning Plastmatta	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	3 000 kr
Målning Väggar och tak Källargångar	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	182 000 kr
Målning Väggar och tak	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	30 år	Planerad	34 000 kr
Målning Väggar och tak	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	25 000 kr
Målning Väggar och tak	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	8 000 kr
Renovering WC/bad 3-5 m2 WC/bad	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	16 000 kr

498 000 kr

2035

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Fasad	Installationer	El (Tvättstugebyggnad)	25 år	Planerad	23 000 kr
Byte Dörr alu	Fasader	Fönster & Dörrar (Tvättstugebyggnad)	50 år	Planerad	152 000 kr
Byte Dörr med fönster alu Glasögonmagasinet Lokal	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	40 år	Planerad	42 000 kr
Byte Dörr med fönster alu Lokal Solarium	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	40 år	Planerad	42 000 kr
Byte Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	40 år	Planerad	28 000 kr
Byte Fönster fast alu	Fasader	Fönster & Dörrar (Tvättstugebyggnad)	50 år	Planerad	45 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr stål Källare	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	10 000 kr
Målning Dörr trä	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	8 000 kr
Målning Smidesräcke	Mark	Mark	10 år	Planerad	22 000 kr
Målning Träpanel	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	10 år	Planerad	43 000 kr
Ytbehandling Dörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Miljöhus)	10 år	Planerad	4 000 kr
Ytbehandling Entrédörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	20 000 kr
Ytbehandling Entréparti trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	33 000 kr

472 000 kr

2036

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Fönster trä/alu	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	50 år	Planerad	4 831 000 kr
Byte Fönsterdörr trä/alu	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	50 år	Planerad	2 184 000 kr
Målning Fönster trä Trapphus vind	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	19 000 kr
Målning Fönster/dörr parti trä Trapphus balkong	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	202 000 kr
Målning Fönsterparti trä Trapphus hörn	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	60 000 kr
Målning Skyltfönster trä Lokaler	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	28 000 kr
Målning Sockel	Fasader	Fasad (Bostadshus)	10 år	Planerad	49 000 kr
Målning Tak	Invändigt	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	22 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker	Invändigt	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	17 000 kr

7 411 000 kr

2038

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr

48 000 kr

2039

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Värmeledningar inkl. radiatorer	Installationer	Värme (Bostadshus)	80 år	Planerad	8 549 000 kr
Energideklaration Bostäder	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	12 000 kr
Statusbesiktning Värmeledningar För hjälp med förstudie och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	0 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr
Uppgradering Styrning Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	20 år	Planerad	29 000 kr

8 589 000 kr

2040

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Vind	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	109 000 kr
Byte Belysning Fasad	Installationer	El (Miljöhus)	25 år	Planerad	19 000 kr
Byte Belysning Soprum	Installationer	El (Miljöhus)	25 år	Planerad	11 000 kr
Byte Belysning	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	271 000 kr
Byte Dörr med fönster trä Entré	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	40 år	Planerad	162 000 kr
Byte Golvmangel	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	29 000 kr
Byte Krönplåt	Tak	Tak (Tvättstugebyggnad)	40 år	Planerad	102 000 kr
Byte Nödbelysning Vind	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	15 000 kr
Byte Tak sedum	Tak	Tak (Tvättstugebyggnad)	40 år	Planerad	361 000 kr
Byte Takpapp Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	30 år	Planerad	0 kr
Byte Torkaggregat	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	64 000 kr
Byte Torkskåp 1 dubbelt	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte Torkskåp 2 dubbelt	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte Torkskåp 3 dubbelt	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte Utslagsback inkl. blandare	Invändigt	Trapphus (Bostadshus)	30 år	Planerad	27 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr stål Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Målning Smidesräcke Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	6 000 kr
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr

1 386 000 kr

2041

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Balkongräcke & front alu	Fasader	Balkong (Bostadshus)	50 år	Planerad	1 841 000 kr
Byte Belysning	Installationer	El (Tvättstugebyggnad)	25 år	Planerad	45 000 kr
Filmning och analys Avloppsledningar	Besiktningar	Vatten & avlopp		Planerad	39 000 kr
Målning Dörr Dubbel stål	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr

1 928 000 kr

2042

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

0 kr

2043

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Torktumlare Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr

78 000 kr

2044

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr

48 000 kr

2045

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Källare	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	275 000 kr
Byte Dörr stål Källare	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	40 år	Planerad	55 000 kr
Byte Dörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Miljöhus)	40 år	Planerad	41 000 kr
Byte Elstammar	Installationer	El (Bostadshus)	50 år	Planerad	2 897 000 kr
Byte Expansionskärl 500l Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	30 år	Planerad	66 000 kr
Byte Hängrännor galv/lack	Fasader	Övrigt (Miljöhus)	30 år	Planerad	9 000 kr
Byte Nödbelysning Källare	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	41 000 kr
Byte Portkodlås & taggläsare	Installationer	Tele (Bostadshus)	20 år	Planerad	52 000 kr
Byte Portkodlås & taggläsare	Installationer	Tele (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	19 000 kr
Byte Stuprör galv/lack	Fasader	Övrigt (Miljöhus)	30 år	Planerad	7 000 kr
Byte Tak sedum	Tak	Tak (Miljöhus)	40 år	Planerad	47 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Varm och kallvattenledningar i nya lägen	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	60 år	Planerad	6 468 000 kr
Byte Vattenpump Fontän Källare	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	15 år	Planerad	5 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr trä	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	8 000 kr
Målning Puts	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	4 000 kr
Målning Smidesräcke	Mark	Mark	10 år	Planerad	22 000 kr
Målning Träpanel	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	10 år	Planerad	43 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr
Ytbehandling Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr

Ytbehandling Entrédörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	20 000 kr
Ytbehandling Entréparti trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	33 000 kr
					10 273 000 kr

2046

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Räckenock/takfot	Tak	Säkerhet (Bostadshus)	40 år	Planerad	361 000 kr
Byte Takplåt bandtäckt	Tak	Tak (Bostadshus)	60 år	Planerad	4 412 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Utslagsback inkl. blandare	Invändigt	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	30 år	Planerad	41 000 kr
Målning Fönster trä Trapphus vind	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	19 000 kr
Målning Fönster/dörr parti trä Trapphus balkong	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	202 000 kr
Målning Fönsterparti trä Trapphus hörn	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	60 000 kr
Målning Skyltfönster trä Lokaler	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	28 000 kr
Målning Sockel	Fasader	Fasad (Bostadshus)	10 år	Planerad	49 000 kr
Målning Takfot plåt	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Planerad	192 000 kr
Omfogning Skorsten tegel	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Planerad	117 000 kr
Takfotsställning	Tak	Hjälpmedel (Bostadshus)	60 år	Planerad	413 000 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker Fontän	Mark	Mark	15 år	Planerad	14 000 kr
					6 054 000 kr

2047

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning pollare Mark	Installationer	El	15 år	Planerad	101 000 kr
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr
					209 000 kr

2048

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr
					0 kr

2049

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Cirkulationspump VVC 153W Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	45 000 kr
Byte Cirkulationspump värme 1,496kW Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	56 000 kr
Byte Styrventil Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	10 000 kr
Byte Värmeväxlare VVC 226kW Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	30 år	Planerad	145 000 kr
Byte Värmeväxlare värme 630kW Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	30 år	Planerad	243 000 kr
Dammbindnig Betonggolv	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	6 000 kr
Dammbindning Betonggolv Källargångar	Invändigt	Källare (Bostadshus)	15 år	Planerad	38 000 kr
Energideklaration Bostäder	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	12 000 kr
Målning Trapphus	Invändigt	Trapphus (Bostadshus)	20 år	Planerad	1 350 000 kr
Statusbesiktning Värmeledningar För hjälp med förstudie och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	0 kr
					1 905 000 kr

2050

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr med fönster trä Entré	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	15 000 kr
Målning Dörr stål Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	30 år	Planerad	14 000 kr
Målning Dörr stål Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Målning Smidesräcke Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning Takfot trä	Tak	Tak (Miljöhus)	20 år	Planerad	9 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr

96 000 kr

2051

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning Fasad	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	57 000 kr
Byte Spillvattenrör inkl. ytskikt och tätskikt i lägenheter	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	50 år	Planerad	32 340 000 kr
Målning Dörr Dubbel stål	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

32 399 000 kr

2052

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Betongplattor	Mark	Mark	30 år	Planerad	218 000 kr
Omläggning/justering Ölandssten	Mark	Mark	20 år	Planerad	110 000 kr
Översyn och lagning Källartrappor	Mark	Mark	20 år	Planerad	28 000 kr

356 000 kr

2053

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning WC/bad	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	4 000 kr
Byte Belysning Förråd	Installationer	El (Tvättstugebyggnad)	25 år	Planerad	11 000 kr
Byte Belysning Undercentral	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	34 000 kr
Byte Belysning Styrelserum	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	8 000 kr

56 000 kr

2054

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

108 000 kr

2055

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Tak Terrass	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	8 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr stål Källare	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	10 000 kr
Målning Dörr trä	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	8 000 kr
Målning Smidesräcke	Mark	Mark	10 år	Planerad	22 000 kr
Målning Träpanel	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	10 år	Planerad	43 000 kr
Ytbehandling Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Ytbehandling Dörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Miljöhus)	10 år	Planerad	4 000 kr
Ytbehandling Entrédörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	20 000 kr
Ytbehandling Entréparti trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	33 000 kr

151 000 kr

2056

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Taklucka	Tak	Övrigt (Bostadshus)	30 år	Planerad	63 000 kr
Målning Fönster trä Trapphus vind	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	19 000 kr
Målning Fönster/dörr parti trä Trapphus balkong	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	202 000 kr
Målning Fönsterparti trä Trapphus hörn	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	60 000 kr
Målning Skyltfönster trä Lokaler	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	28 000 kr
Målning Sockel	Fasader	Fasad (Bostadshus)	10 år	Planerad	49 000 kr
Målning Tak	Invändigt	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	22 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker	Invändigt	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	17 000 kr
Översyn och lagning Tegelfogar	Fasader	Fasad (Bostadshus)	20 år	Planerad	891 000 kr

1 398 000 kr

2057

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

0 kr

2058

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Torktumlare Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr

78 000 kr

2059

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Energideklaration Bostäder	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	12 000 kr
Statusbesiktning Värmeledningar För hjälp med förstudie och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	0 kr
Uppgradering Styrning Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	20 år	Planerad	29 000 kr

40 000 kr

2060

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Fasad	Installationer	El (Tvättstugebyggnad)	25 år	Planerad	23 000 kr
Byte Golvmangel	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	29 000 kr
Byte Hängrännor galv/lack	Fasader	Övrigt (Bostadshus)	30 år	Planerad	345 000 kr
Byte Stuprör galv/lack	Fasader	Övrigt (Bostadshus)	30 år	Planerad	572 000 kr
Byte Torkaggregat	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	64 000 kr
Byte Torkskåp 1 dubbelt	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte Torkskåp 2 dubbelt	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte Torkskåp 3 dubbelt	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	32 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 1	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Vattenpump Fontän Källare	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	15 år	Planerad	5 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr med fönster trä Entré	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	15 000 kr
Målning Dörr stål Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Målning Smidesräcke Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	6 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

1 317 000 kr

2061

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Dörr Dubbel stål Lokal	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	40 år	Planerad	25 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 3	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker Fontän	Mark	Mark	15 år	Planerad	14 000 kr

296 000 kr

2062

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning pollare Mark	Installationer	El	15 år	Planerad	101 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr

149 000 kr

2063

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

0 kr

2064

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Blandare	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	4 000 kr
Byte Blandare	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	4 000 kr
Byte Cirkulationspump VVC 153W Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	45 000 kr
Byte Cirkulationspump värme 1,496kW Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	56 000 kr
Byte Duschblandare WC/bad	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	0 kr
Byte Kompaktkök utan spis	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	18 000 kr
Byte Kompaktkök utan spis	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	18 000 kr
Byte Styrentil Undercentral	Installationer	Värme (Bostadshus)	15 år	Planerad	10 000 kr
Byte WC-stol, handfat inkl. blandare WC/bad	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	18 000 kr
Dammbindnig Betonggolv	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	6 000 kr
Dammbindning Betonggolv Källargångar	Invändigt	Källare (Bostadshus)	15 år	Planerad	38 000 kr
Målning Betonggolv	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	10 000 kr
Målning Betonggolv	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	30 år	Planerad	2 000 kr
Målning Plastmatta	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	3 000 kr
Målning Väggar och tak Källargångar	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	182 000 kr
Målning Väggar och tak	Invändigt	Undercentral (Bostadshus)	30 år	Planerad	25 000 kr
Målning Väggar och tak	Invändigt	Förråd (Tvättstugebyggnad)	30 år	Planerad	34 000 kr
Målning Väggar och tak	Invändigt	Styrelserum (Bostadshus)	30 år	Planerad	8 000 kr
Renovering WC/bad 3-5 m2 WC/bad	Invändigt	Källare (Bostadshus)	30 år	Planerad	16 000 kr

498 000 kr

2065

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	271 000 kr
Byte Belysning Vind	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	109 000 kr
Byte Belysning Fasad	Installationer	El (Miljöhus)	25 år	Planerad	19 000 kr
Byte Belysning Soprum	Installationer	El (Miljöhus)	25 år	Planerad	11 000 kr
Byte Cementfiberskivor	Fasader	Fasad (Miljöhus)	50 år	Planerad	76 000 kr
Byte Nödbelysning Vind	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	15 000 kr
Byte Portkodlås & taggläsare	Installationer	Tele (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	19 000 kr
Byte Portkodlås & taggläsare	Installationer	Tele (Bostadshus)	20 år	Planerad	52 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr stål Källare	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	10 000 kr
Målning Dörr trä	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	8 000 kr
Målning Puts	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	20 år	Planerad	4 000 kr
Målning Smidesräcke	Mark	Mark	10 år	Planerad	22 000 kr
Målning Träpanel	Fasader	Fasad (Tvättstugebyggnad)	10 år	Planerad	43 000 kr
Ytbehandling Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Ytbehandling Dörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Miljöhus)	10 år	Planerad	4 000 kr
Ytbehandling Entrédörr trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	20 000 kr
Ytbehandling Entréparti trä	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	33 000 kr

720 000 kr

2066

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Belysning	Installationer	El (Tvättstugebyggnad)	25 år	Planerad	45 000 kr
Byte Tätskikt inkl. ytskikt klinker	Tak	Terrass (Bostadshus)	40 år	Planerad	172 000 kr
Målning Fönster trä Trapphus vind	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	19 000 kr
Målning Fönster/dörr parti trä Trapphus balkong	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	202 000 kr
Målning Fönsterparti trä Trapphus hörn	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	60 000 kr
Målning Skyltfönster trä Lokaler	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	28 000 kr
Målning Sockel	Fasader	Fasad (Bostadshus)	10 år	Planerad	49 000 kr
Målning Takfot plåt	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Planerad	192 000 kr
Målning takplåt med färgmassa	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Planerad	1 708 000 kr
Omfogning Skorsten tegel	Tak	Tak (Bostadshus)	20 år	Planerad	117 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

2 590 000 kr

2068

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr
Spolning Avloppsledningar	Installationer	Vatten & avlopp (Bostadshus)	7 år	Planerad	108 000 kr

156 000 kr

2069

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Energideklaration Bostäder	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	12 000 kr
Målning Trapphus	Invändigt	Trapphus (Bostadshus)	20 år	Planerad	1 350 000 kr
Statusbesiktning Värmeledningar För hjälp med förstudie och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Värme	10 år	Planerad	0 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr

1 362 000 kr

2070

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Besiktning Taksäkerhet För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Tak	5 år	Planerad	0 kr
Byte Belysning Källare	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	275 000 kr
Byte Nödbelysning Källare	Installationer	El (Bostadshus)	25 år	Planerad	41 000 kr
Byte Takpapp Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	30 år	Planerad	0 kr
Byte Utslagsback inkl. blandare	Invändigt	Trapphus (Bostadshus)	30 år	Planerad	27 000 kr
Dammbindning Betonggolv	Invändigt	Soprum (Miljöhus)	5 år	Planerad	2 000 kr
Målning Dörr med fönster trä Entré	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	15 000 kr
Målning Dörr stål Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
Målning Smidesräcke Burspråk	Tak	Terrass (Bostadshus)	10 år	Planerad	6 000 kr
Målning Takfot trä	Tak	Tak (Miljöhus)	20 år	Planerad	9 000 kr

378 000 kr

2071

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Skärmtak plåt	Fasader	Balkong	40 år	Planerad	117 000 kr
Målning Dörr Dubbel stål	Fasader	Fönster & Dörrar (Bostadshus)	10 år	Planerad	2 000 kr
					119 000 kr

2072

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Omläggning/justering Ölandssten	Mark	Mark	20 år	Planerad	110 000 kr
Uppdatering Underhållsplan För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se	Besiktningar	Underhållsplan	3 år	Planerad	0 kr
Översyn och lagning Källartrappor	Mark	Mark	20 år	Planerad	28 000 kr
					138 000 kr

2073

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
Byte Torktumlare Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 2	Tvättutrustning	Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)	15 år	Planerad	50 000 kr
					78 000 kr

2074

Åtgärd	Kategori	Läge	Intervall	Status	Totalt pris Inkl. moms
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	Besiktningar	Ventilation	6 år	Planerad	48 000 kr
					48 000 kr

Åtgärder per kategori

Denna del visar alla åtgärder uppdelat på fastighetens olika kategorier och lägen.

Besiktningar

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Källare							
Utredning Fukt	2025			1	st	10 000 kr	14 000 kr
Tak							
Besiktning Taksäkerhet	2025	5 år		1	st	0 kr	0 kr
För hjälp med besiktning och offert kontakta info@sustend.se							
Underhållsplan							
Uppdatering Underhållsplan	2027	3 år	2024	1	st	0 kr	0 kr
För hjälp med uppdatering och offert kontakta info@sustend.se							
Vatten & avlopp							
Filmning och analys Avloppsledningar	2041			1	st	28 000 kr	39 000 kr
Ventilation							
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Lägenheter	2026	6 år		4985	m2	7 kr	48 000 kr
Värme							
Energideklaration Bostäder	2029	10 år		1	st	8 470 kr	12 000 kr
Statusbesiktning Värmeledningar	2029	10 år		1	st	0 kr	0 kr
För hjälp med förstudie och offert kontakta info@sustend.se							

Fasader

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Balkong (Bostadshus)							
Byte Balkongräcke & front alu	2041	50 år	1991	108	st	12 400 kr	1 841 000 kr
Balkong							
Byte Skärmtak plåt	2031	40 år	1991	17	st	5 000 kr	117 000 kr
Fasad (Miljöhus)							
Byte Cementfiberskivor	2065	50 år		55	m2	1 000 kr	76 000 kr
Fasad (Tvättstugebyggnad)							
Målning Puts	2025	20 år		1	st	3 000 kr	4 000 kr
Målning Träpanel	2025	10 år		100	m2	310 kr	43 000 kr
Fasad (Bostadshus)							
Målning Sockel	2026	10 år		315	m1	113 kr	49 000 kr
Omfogning Tegelfogar	2026			3770	m2	820 kr	4 251 000 kr
Omputsning Sockel	2026			315	m1	700 kr	303 000 kr
Översyn och lagning Tegelfogar	2056	20 år		4000	m2	162 kr	891 000 kr
Fönster & Dörrar (Tvättstugebyggnad)							
Byte Dörr alu	2035	50 år		5	st	22 170 kr	152 000 kr
Byte Fönster fast alu	2035	50 år		3	st	11 020 kr	45 000 kr
Fönster & Dörrar (Bostadshus)							
Byte Dörr Dubbel stål Lokal	2061	40 år	2021	1	st	18 260 kr	25 000 kr
Byte Dörr med fönster alu Glasögonmagasinet Lokal	2035	40 år		1	st	30 230 kr	42 000 kr
Byte Dörr med fönster alu Lokal Solarium	2035	40 år		1	st	30 230 kr	42 000 kr
Byte Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	2035	40 år		1	st	20 030 kr	28 000 kr
Byte Dörr med fönster trä Entré	2040	40 år		8	st	14 760 kr	162 000 kr
Byte Dörr stål Källare	2045	40 år		4	st	10 020 kr	55 000 kr
Byte Fönster trä/alu	2036	50 år	1985	276	st	12 730 kr	4 831 000 kr
Byte Fönsterdörr trä/alu	2036	50 år	1985	84	st	18 910 kr	2 184 000 kr
Målning Dörr Dubbel stål	2031	10 år		1	st	1 790 kr	2 000 kr
Målning Dörr med fönster trä Entré	2030	10 år		8	st	1 390 kr	15 000 kr
Målning Dörr stål Källare	2025	10 år		4	st	1 810 kr	10 000 kr
Målning Fönster trä Trapphus vind	2026	10 år		8	st	1 690 kr	19 000 kr

Målning Fönster/dörr parti trä Trapphus balkong	2026	10 år		27	st	5 430 kr	202 000 kr
Målning Fönsterparti trä Trapphus hörn	2036	10 år	2024	8	st	5 430 kr	60 000 kr
Målning Skyltfönster trä Lokaler	2026	10 år		12	st	1 690 kr	28 000 kr
Ytbehandling Dörr med fönster trä Lokal Tui Na	2025	10 år		1	st	1 800 kr	2 000 kr
Ytbehandling Entrédörr trä	2025	10 år		8	st	1 800 kr	20 000 kr
Ytbehandling Entréparti trä	2025	10 år		4	st	6 000 kr	33 000 kr
Fönster & Dörrar (Miljöhus)							
Byte Dörr trä	2045	40 år		2	st	14 760 kr	41 000 kr
Ytbehandling Dörr trä	2025	10 år		2	st	1 390 kr	4 000 kr
Hjälpmedel (Bostadshus)							
Fasadställning	2026			4000	m2	220 kr	1 210 000 kr
Övrigt (Miljöhus)							
Byte Hängrännor galv/lack	2045	30 år		8	m1	810 kr	9 000 kr
Byte Stuprör galv/lack	2045	30 år		3	m1	1 650 kr	7 000 kr
Övrigt (Bostadshus)							
Byte Hängrännor galv/lack	2030	30 år		310	m1	810 kr	345 000 kr
Byte Stuprör galv/lack	2030	30 år		252	m1	1 650 kr	572 000 kr

Installationer

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
El (Bostadshus)							
Byte Belysning Vind	2040	25 år		29	st	2 740 kr	109 000 kr
Byte Belysning	2040	25 år		72	st	2 740 kr	271 000 kr
Byte Belysning Källare	2045	25 år		73	st	2 740 kr	275 000 kr
Byte Belysning Fasad	2026	25 år		15	st	2 740 kr	57 000 kr
Byte Belysning Tak Terrass	2030	25 år		2	st	2 740 kr	8 000 kr
Byte Belysning Styrelserum	2028	25 år		2	st	2 740 kr	8 000 kr
Byte Belysning Undercentral	2028	25 år		9	st	2 740 kr	34 000 kr
Byte Belysning WC/bad	2028	25 år		1	st	2 740 kr	4 000 kr
Byte Elstammar	2045	50 år	1997	98	lgh	21 500 kr	2 897 000 kr
Byte Nödbelysning Källare	2045	25 år		11	st	2 740 kr	41 000 kr
Byte Nödbelysning Vind	2040	25 år		4	st	2 740 kr	15 000 kr
El (Tvättstugebyggnad)							
Byte Belysning Förråd	2028	25 år		4	st	2 028 kr	11 000 kr
Byte Belysning	2041	25 år		12	st	2 740 kr	45 000 kr
Byte Belysning Fasad	2035	25 år		6	st	2 740 kr	23 000 kr
El (Miljöhus)							
Byte Belysning Soprum	2040	25 år		3	st	2 740 kr	11 000 kr
Byte Belysning Fasad	2040	25 år		5	st	2 740 kr	19 000 kr
El							
Byte Belysning pollare Mark	2032	15 år		9	st	8 200 kr	101 000 kr
Tele (Bostadshus)							
Byte Portkodlås & taggläsare	2045	20 år	2025	14	st	2 720 kr	52 000 kr
Byte Portkodlås & taggläsare Genomförd	2025			14	st	2 720 kr	52 000 kr
Tele (Tvättstugebyggnad)							
Byte Portkodlås & taggläsare Genomförd	2025			5	st	2 720 kr	19 000 kr

Byte Portkodlås & taggläsare	2045	20 år	2025	5	st	2 720 kr	19 000 kr
Vatten & avlopp (Bostadshus)							
Byte Spillvattenrör inkl. ytskikt och tätskikt i lägenheter	2051	50 år		98	lgh	240 000 kr	32 340 000 kr
Byte Varm och kallvattenledningar i nya lägen	2045	60 år	1985	98	lgh	48 000 kr	6 468 000 kr
Byte Vattenpump Fontän Källare	2030	15 år		1	st	3 500 kr	5 000 kr
Relining Spillvattenrör i/under källargolv och mark	2025			1	st	2 000 000 kr	2 750 000 kr
Spolning Avloppsledningar	2026	7 år	2021	98	lgh	800 kr	108 000 kr
Värme (Bostadshus)							
Byte Cirkulationspump VVC 153W Undercentral	2034	15 år	2019	1	st	32 950 kr	45 000 kr
Byte Cirkulationspump värme 1,496kW Undercentral	2034	15 år	2019	1	st	40 730 kr	56 000 kr
Byte Expansionskärl 500l Undercentral	2045	30 år	2015	2	st	24 070 kr	66 000 kr
Byte Styrventil Undercentral	2034	15 år	2019	2	st	3 780 kr	10 000 kr
Byte Värmeledningar inkl. radiatorer	2039	80 år		98	lgh	63 440 kr	8 549 000 kr
Byte Värmeväxlare VVC 226kW Undercentral	2049	30 år	2019	1	st	105 350 kr	145 000 kr
Byte Värmeväxlare värme 630kW Undercentral	2049	30 år	2019	1	st	177 040 kr	243 000 kr
Uppgradering Styrning Undercentral	2039	20 år	2019	1	st	20 820 kr	29 000 kr

Invändigt

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Förråd (Tvättstugebyggnad)							
Dammbindnig Betonggolv	2034	15 år		75	m2	57 kr	6 000 kr
Målning Betonggolv	2034	30 år		15	m2	106 kr	2 000 kr
Målning Väggar och tak	2034	30 år		90	m2	276 kr	34 000 kr
Källare (Bostadshus)							
Byte Duschblandare WC/bad	2034	30 år		1	st	0 kr	0 kr
Byte WC-stol, handfat inkl. blandare WC/bad	2034	30 år		1	st	12 940 kr	18 000 kr
Dammbindning Betonggolv Källargångar	2034	15 år		480	m2	57 kr	38 000 kr
Målning Väggar och tak Källargångar	2034	30 år		480	m2	276 kr	182 000 kr
Renovering WC/bad 3-5 m2 WC/bad	2034	30 år		1	st	11 530 kr	16 000 kr
Soprum (Miljöhus)							
Dammbindning Betonggolv	2025	5 år		24	m2	57 kr	2 000 kr
Styrelserum (Bostadshus)							
Byte Blandare	2034	30 år		1	st	3 080 kr	4 000 kr
Byte Kompaktkök utan spis	2034	30 år		1	st	13 120 kr	18 000 kr
Målning Plastmatta	2034	30 år		20	m2	106 kr	3 000 kr
Målning Väggar och tak	2034	30 år		20	m2	276 kr	8 000 kr
Trapphus (Bostadshus)							
Byte Utslagsback inkl. blandare	2040	30 år		2	st	9 910 kr	27 000 kr
Målning Trapphus	2029	20 år		42	plan	23 380 kr	1 350 000 kr
Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)							
Byte Utslagsback inkl. blandare	2046	30 år		3	st	9 910 kr	41 000 kr
Målning Tak	2036	20 år	2016	70	m2	228 kr	22 000 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker	2036	20 år	2016	70	m2	174 kr	17 000 kr
Undercentral (Bostadshus)							
Byte Blandare	2034	30 år		1	st	3 080 kr	4 000 kr
Byte Kompaktkök utan spis	2034	30 år		1	st	13 120 kr	18 000 kr
Målning Betonggolv	2034	30 år		67	m2	106 kr	10 000 kr
Målning Väggar och tak	2034	30 år		67	m2	276 kr	25 000 kr

Mark

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Mark							
Byte Betongplattor	2052	30 år		260	m2	610 kr	218 000 kr
Målning Smidesräcke	2025	10 år		32	m1	500 kr	22 000 kr
Omläggning/justering Ölandssten	2032	20 år		160	m2	500 kr	110 000 kr
Översyn och lagning Kakel/klinker	2031	15 år		20	m2	500 kr	14 000 kr
Fontän							
Översyn och lagning Källartrappor	2032	20 år		4	st	5 000 kr	28 000 kr
Ospecificerat läge							
Byta dränering komplett (inkl. dräneringsrör och isolering)	2027	50 år		310	m	7 000 kr	0 kr
Utkast							

Tak

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
Hjälpmedel (Bostadshus)							
Takfotsställning	2046	60 år		4000	m2	75 kr	413 000 kr
Säkerhet (Bostadshus)							
Byte Räckenock/takfot	2046	40 år		430	m1	610 kr	361 000 kr
Tak (Tvättstugebyggnad)							
Byte Krönplåt	2040	40 år		65	m2	1 140 kr	102 000 kr
Byte Tak sedum	2040	40 år		190	m2	1 380 kr	361 000 kr
Tak (Bostadshus)							
Byte Skorstenskrona	2026			36	st	2 810 kr	139 000 kr
Byte Takplåt bandtäckt	2046	60 år	1985	2070	m2	1 550 kr	4 412 000 kr
Målning Takfot plåt	2026	20 år		310	m1	450 kr	192 000 kr
Målning takplåt med färgmassa	2026	20 år		2070	m2	600 kr	1 708 000 kr
Omfogning Skorsten tegel	2026	20 år		36	st	2 360 kr	117 000 kr
Tak (Miljöhus)							
Byte Tak sedum	2045	40 år		25	m2	1 380 kr	47 000 kr
Målning Takfot trä	2030	20 år		20	m1	330 kr	9 000 kr
Terrass (Bostadshus)							
Byte Takpapp	2040	30 år		10	m2	0 kr	0 kr
Burspråk							
Byte Tätskikt inkl. ytskikt klinker	2026	40 år		50	m2	2 500 kr	172 000 kr
Målning Dörr stål	2050	30 år		1	st	10 020 kr	14 000 kr
Burspråk							
Målning Dörr stål	2030	10 år		1	st	1 810 kr	2 000 kr
Burspråk							
Målning Dörr trä	2025	10 år		4	st	1 390 kr	8 000 kr
Målning Smidesräcke	2030	10 år		8	m1	500 kr	6 000 kr
Burspråk							
Övrigt (Bostadshus)							
Byte Taklucka	2026	30 år		6	st	7 650 kr	63 000 kr

Tvättutrustning

Namn	År	Intervall	Föreg. år	Mängd	Enhet	Styckpris	Totalt pris Inkl. moms
<i>Tvättstuga (Tvättstugebyggnad)</i>							
Byte Golvmangel	2040	20 år		1	st	21 370 kr	29 000 kr
Byte Torkaggregat	2040	20 år		1	st	46 790 kr	64 000 kr
Byte Torkskåp 1 dubbelt	2040	20 år		1	st	23 550 kr	32 000 kr
Byte Torkskåp 2 dubbelt	2040	20 år		1	st	23 550 kr	32 000 kr
Byte Torkskåp 3 dubbelt	2040	20 år		1	st	23 550 kr	32 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 1	2030	15 år		1	st	20 890 kr	29 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 2	2028	15 år	2013	1	st	20 890 kr	29 000 kr
Byte Torktumlare Tvättstuga 3	2030	15 år		1	st	20 890 kr	29 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 3	2031	15 år	2016	1	st	36 130 kr	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 1	2030	15 år	2015	1	st	36 130 kr	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 1 Tvättstuga 2	2031	15 år	2016	1	st	36 130 kr	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 2	2028	15 år	2013	1	st	36 130 kr	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 1	2030	15 år	2015	1	st	36 130 kr	50 000 kr
Byte Tvättmaskin 2 Tvättstuga 3	2031	15 år	2016	1	st	36 130 kr	50 000 kr

Åtgärdsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver åtgärder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Relining Spillvattenrör i/under källargolv och mark

År: 2025**Styckpris:** 2 000 000 kr exkl. moms**Kategori:** Installationer**Läge:** Vatten & avlopp**Märkning:** -**Totalt pris:** 2 750 000 kr inkl. moms**Antal:** 1**Enhet:** st

Enligt offert på ca 450m inkl. provisorium

Omfogning Skorsten tegel

År: 2026, upprepas med 20 års intervall**Styckpris:** 2 000 kr exkl. moms**Kategori:** Tak**Läge:** Tak**Märkning:** -**Totalt pris:** 117 000 kr inkl. moms**Antal:** 36**Enhet:** st

ca 4 m2/skorsten

Omfogning Tegelfogar

År: 2026**Styckpris:** 800 kr exkl. moms**Kategori:** Fasader**Läge:** Fasad**Märkning:** -**Totalt pris:** 4 251 000 kr inkl. moms**Antal:** 3770**Enhet:** m2

Exkl. ca 230 m2 gavel mot N/O som är omfogad sedan tidigare

Byte Torktumlare

År: 2030, upprepas med 15 års intervall**Styckpris:** 21 000 kr exkl. moms**Kategori:** Tvättutrustning**Läge:** Tvättstuga**Märkning:** Tvättstuga 1**Totalt pris:** 29 000 kr inkl. moms**Antal:** 1**Enhet:** st

Okänt år

Byte Torktumlare

År: 2030, upprepas med 15 års intervall
Styckpris: 21 000 kr exkl. moms
Kategori: Tvättutrustning
Läge: Tvättstuga
Märkning: Tvättstuga 3

Totalt pris: 29 000 kr inkl. moms

Antal: 1
Enhet: st

Okänt år

Målning Väggar och tak

År: 2034, upprepas med 30 års intervall
Styckpris: 300 kr exkl. moms
Kategori: Invändigt
Läge: Källare
Märkning: Källargångar

Totalt pris: 182 000 kr inkl. moms

Antal: 480
Enhet: m2

Endast källargångar är uppmätta

Renovering WC/bad 3-5 m2

År: 2034, upprepas med 30 års intervall
Styckpris: 12 000 kr exkl. moms
Kategori: Invändigt
Läge: Källare
Märkning: WC/bad

Totalt pris: 16 000 kr inkl. moms

Antal: 1
Enhet: st

Översyn/lagning vägg/golv och målning

Byte Golvmangel

År: 2040, upprepas med 20 års intervall
Styckpris: 21 000 kr exkl. moms
Kategori: Tvättutrustning
Läge: Tvättstuga
Märkning: -

Totalt pris: 29 000 kr inkl. moms

Antal: 1
Enhet: st

Okänt år

Byte Torkaggregat

År: 2040, upprepas med 20 års intervall**Styckpris:** 47 000 kr exkl. moms**Kategori:** Tvättutrustning**Läge:** Tvättstuga**Märkning:** -**Totalt pris:** 64 000 kr inkl. moms**Antal:** 1**Enhet:** st

Okänt år

Byte Torkskåp 1 dubbelt

År: 2040, upprepas med 20 års intervall**Styckpris:** 24 000 kr exkl. moms**Kategori:** Tvättutrustning**Läge:** Tvättstuga**Märkning:** -**Totalt pris:** 32 000 kr inkl. moms**Antal:** 1**Enhet:** st

Okänt år

Byte Torkskåp 2 dubbelt

År: 2040, upprepas med 20 års intervall**Styckpris:** 24 000 kr exkl. moms**Kategori:** Tvättutrustning**Läge:** Tvättstuga**Märkning:** -**Totalt pris:** 32 000 kr inkl. moms**Antal:** 1**Enhet:** st

Okänt år

Byte Torkskåp 3 dubbelt

År: 2040, upprepas med 20 års intervall**Styckpris:** 24 000 kr exkl. moms**Kategori:** Tvättutrustning**Läge:** Tvättstuga**Märkning:** -**Totalt pris:** 32 000 kr inkl. moms**Antal:** 1**Enhet:** st

Okänt år

Byte Varm och kallvattenledningar i nya lägen

År: 2045, upprepas med 60 års intervall**Styckpris:** 48 000 kr exkl. moms**Kategori:** Installationer**Läge:** Vatten & avlopp**Märkning:** -**Totalt pris:** 6 468 000 kr inkl. moms**Antal:** 98**Enhet:** lgh

1985 enligt ritning

Byte Spillvattenrör inkl. ytskikt och tätskikt i lägenheter

År: 2051, upprepas med 50 års intervall**Styckpris:** 240 000 kr exkl. moms**Kategori:** Installationer**Läge:** Vatten & avlopp**Märkning:** -**Totalt pris:** 32 340 000 kr inkl. moms**Antal:** 98**Enhet:** lgh

Badrum relinade 2011, Kök stambytt 2004

Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits för planens åtgärder.

Skribent och tidpunkt	Kommentar
-----------------------	-----------

Ännu inga skapade kommentarer.

Åtgärdshistorik

Denna del visar alla åtgärder i underhållsplanen som markerats som genomförda och sparats i åtgärdshistoriken.

År	Namn	Planerat pris	Faktiskt pris	Kommentar
2025	Byte Portkodlås & taggläsare Kategori: Installationer Läge: Tele	52 000 kr Inkl. moms		kostnad kan uppdateras av styrelsen
2025	Byte Portkodlås & taggläsare Kategori: Installationer Läge: Tele	19 000 kr Inkl. moms		kostnad kan uppdateras av styrelsen

Ekonomisk analys

Denna del presenterar användbara analyser och nyckeltal.


Total utgift	96 368 438 kr
Utgift per år	1 927 368 kr
Utgift per år och m ²	345 kr / m ²
Underhållsskuld	10 208 777 kr
Underhållsskuld per m ²	1 825 kr / m ²

Utgift per status



Planerad (89.3%) Eftersatt (10.6%) Genomförd (0.1%)

Utgift per kategori



Installationer (59.1%) Fasader (21.4%) Tak (11.2%) Invändigt (5.2%) Tvättutrustning (1.7%)
Mark (0.8%) Besiktningar (0.6%)

Utgift per byggnad

